CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Museu Julio de Castilho	0	Museu Julio de Castilho	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23	13 01/24	14 02/24	15 03/24	16 04/24	17 05/24	18 06/24	19 07/24	20 08/24	21 09/24	22 10/24	23 11/24	24 12/24
1.	SERVIÇOS INICIAIS	235.817,00	% Período:	95,11%																							4,89%
1.1.	Projetos	19.348,67	% Período:	100,00% 100,00%																							
1.2.	Mobilização	11.530,85	% Período:																								100,00% 100,00%
1.3.	Instalações provisórias	204.937,48	% Período:	100,00% 100,00%																							
2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	700.324,79	% Período:	3,36%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	16,78%
2.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	700.324,79	% Período:	3,36% 3,36%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	3,63% 3,63%	16,78% 16,78%
3.	EDIFICAÇÕES NOVAS - RESERVA TÉCNICA	4.006.522,95	% Período:		3,95%	3,09%	8,70%	6,73%	4,80%	2,27%	13,13%	16,21%	14,70%	21,10%	5,32%												
3.1.	Movimentações de Terra	395.338,04	% Período:		35,00% 35,00%	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	15,00% 15,00%																			
3.2.	Infraestrutura	198.780,66	% Período:		10,00% 10,00%	12,50% 12,50%	2,50% 2,50%	10,00% 10,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	10,00% 10,00%	10,00% 10,00%														
3.3.	Estrutura	2.082.934,04	% Período:								10,00% 10,00%	30,00% 30,00%	25,00% 25,00%	25,00% 25,00%	10,00% 10,00%												
3.4.	Trabalhos interligados - Casas 1231,1235 e F	214.765,27	% Período:				20,00% 20,00%	50,00% 50,00%	30,00% 30,00%																		
3.5.	Alvenaria e Vedação	201.855,30	% Período:				100,00% 100,00%																				
3.6.	Cobertura	46.272,26	% Período:					100,00% 100,00%																			
3.7.	Impermeabilizações	11.967,11	% Período:								10,00% 10,00%	40,00% 40,00%	40,00% 40,00%	10,00% 10,00%													
3.8.	Pavimentações	245.178,33	% Período:					15,00% 15,00%	40,00% 40,00%	25,00% 25,00%	20,00% 20,00%																
3.9.	Revestimentos	286.886,89	% Período:											100,00% 100,00%													
3.10.	Esquadrias	12.132,65	% Período:											60,00% 60,00%	40,00% 40,00%												
3.11.	Serralheria	72.789,77	% Período:										60,00% 60,00%	40,00% 40,00%													
3.12.	Vidros	38.402,40	% Período:								100,00% 100,00%																
3.13.	Elevador	199.220,23	% Período:								100,00% 100,00%																
4.	EDIFICAÇÕES TOMBADAS - PROJETO DE	1.858.684,42	% Período:									16,92%	15,80%	10,55%	0,34%	0,34%	0,34%	0,23%	4,16%	13,73%	13,35%	8,42%	5,28%	5,28%	3,52%	1,76%	
4.1.	Torres, andaimes e telas de proteção	292.225,16	% Período:									100,00% 100,00%															
4.2.	Proteção dos elementos a serem restaurados	10.162,84	% Período:									100,00% 100,00%															
4.3.	Demolições/Remoções	2.520,48	% Período:									100,00% 100,00%															
4.4.	Movimentações de Terra	10.692,69	% Período:									50,00% 50,00%	40,00% 40,00%	10,00% 10,00%													
4.5.	Estrutura (Estacas, Vigas de reforço, Escada	41.871,95	% Período:									10,00% 10,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	10,00% 10,00%	5,00% 5,00%								
4.6.	Casa 1231 - Orçamento por ambientes	622.350,72	% Período:																10,00% 10,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	10,00% 10,00%	5,00% 5,00%	
4.7.	CASA 1205 - Orçamento por ambientes	471.958,60	% Período:										60,00% 60,00%	40,00% 40,00%													
4.8.	Cobertura	194.224,37	% Período:																5,00% 5,00%	25,00% 25,00%	40,00% 40,00%	30,00% 30,00%					
4.9.	Impermeabilização	31.987,19	% Período:																10,00% 10,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	15,00% 15,00%	10,00% 10,00%	5,00% 5,00%	
4.10.	Revestimentos	158.278,50	% Período:																	60,00% 60,00%	40,00% 40,00%						
4.11.	Serralheria	22.411,92	% Período:																	60,00% 60,00%	40,00% 40,00%						
5.	Trabalhos interligados - Casas 1231,1235 e F	7.654.850,34	% Período:		1,57%	2,61%	1,04%			1,77%	3,54%	1,77%	0,52%	1,04%	5,82%	23,57%	2,65%	18,47%	1,35%	1,52%	1,04%		1,77%	2,65%	1,36%	21,77%	4,15%
5.1.	Esquadrias	854.747,77	% Período:												40,00% 40,00%											40,00% 40,00%	20,00% 20,00%
5.2.	Comunicação Visual	60.219,99	% Período:												40,00% 40,00%											40,00% 40,00%	20,00% 20,00%
5.3.	Museográfico	485.680,99	% Período:		15,00% 15,00%	25,00% 25,00%	10,00% 10,00%						5,00% 5,00%	10,00% 10,00%	10,00% 10,00%				5,00% 5,00%	10,00% 10,00%	10,00% 10,00%						
5.4.	Instalações Hidrossanitárias	313.266,52	% Período:		15,00% 15,00%	25,00% 25,00%	10,00% 10,00%						5,00% 5,00%	10,00% 10,00%	10,00% 10,00%				5,00% 5,00%	10,00% 10,00%	10,00% 10,00%						
5.5.	Instalações Elétricas	1.354.347,47	% Período:							10,00% 10,00%	20,00% 20,00%	10,00% 10,00%				10,00% 10,00%	15,00% 15,00%	5,00% 5,00%					10,00% 10,00%	15,00% 15,00%	5,00% 5,00%		
5.6.	Climatização	4.171.866,25	% Período:													40,00% 40,00%	0,00% 0,00%	30,00% 30,00%								30,00% 30,00%	
5.7.	PPCI	72.509,38	% Período:															80,00% 80,00%	20,00% 20,00%								
5.8.	Elevador e Plataforma	244.267,58	% Período:															15,00% 15,00%	20,00% 20,00%	15,00% 15,00%					15,00% 15,00%	20,00% 20,00%	15,00% 15,00%
5.9.	Paisagismo	97.944,39	% Período:																								100,00% 100,00%
6.	SERVIÇOS FINAIS	83.274,65	% Período:																								100,00%
6.1.	Desmontagem do Canteiro de Obras	76.808,74	% Período:																								100,00% 100,00%
6.2.	Desmobilização de Obra	6.465,91	% Período:																								100,00% 100,00%

Total: R$ 14.539.474,15

Período:	%	1,70%	2,09%	2,40%	3,12%	2,03%	1,50%	1,73%	5,66%	7,74%	6,52%	7,89%	4,79%	12,63%	1,62%	9,93%	1,42%	2,73%	2,43%	1,25%	1,78%	2,25%	1,34%	11,86%	3,64%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	247.817,06	303.510,30	348.840,76	453.928,92	295.032,21	217.739,80	251.968,22	822.256,79	1.124.843,68	948.174,48	1.146.662,65	690.730,90	1.835.883,83	234.854,70	1.443.533,88	205.963,16	397.077,71	353.433,14	181.839,79	259.007,22	326.724,60	195.213,09	1.724.539,38	529.898,08
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**247.817,06**	**303.510,30**	**348.840,76**	**453.928,92**	**295.032,21**	**217.739,80**	**251.968,22**	**822.256,79**	**1.124.843,68**	**948.174,48**	**1.146.662,65**	**690.730,90**	**1.835.883,83**	**234.854,70**	**1.443.533,88**	**205.963,16**	**397.077,71**	**353.433,14**	**181.839,79**	**259.007,22**	**326.724,60**	**195.213,09**	**1.724.539,38**	**529.898,08**
Acumulado:	%	1,70%	3,79%	6,19%	9,31%	11,34%	12,84%	14,57%	20,23%	27,96%	34,49%	42,37%	47,12%	59,75%	61,37%	71,29%	72,71%	75,44%	77,87%	79,12%	80,90%	83,15%	84,49%	96,36%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	247.817,06	551.327,36	900.168,12	1.354.097,04	1.649.129,25	1.866.869,05	2.118.837,27	2.941.094,06	4.065.937,74	5.014.112,22	6.160.774,87	6.851.505,77	8.687.389,60	8.922.244,30	10.365.778,18	10.571.741,34	10.968.819,05	11.322.252,19	11.504.091,98	11.763.099,20	12.089.823,80	12.285.036,89	14.009.576,07	14.539.474,15
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

26/09/2023 11:34:26 SPGG/COORD/OBRAS/364382401 CR 0010/23 - AGUARDA SEDAC - ATE... 2348

PROA Processos Administrativos e-Gov

2211000000274 0

PROA Processos Administrativos e-Gov

2211000000002740

I

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	Museu Julio de Castilho	0	Museu Julio de Castilho	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
			Investimento:	247.817,06	551.327,36	900.168,12	1.354.097,04	1.640.139,25	1.866.869,05	2.118.837,27	2.341.094,06	4.065.837,76	5.014.112,22	6.360.774,87	6.851.505,77

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
			Investimento:	8.687.389,60	8.922.344,30	10.245.774,18	10.971.741,34	10.969.819,05	11.132,262,10	11.304.001,88	11.763.190,20	12.089.013,80	12.289.036,89	14.000.574,07	14.139.474,10

PAMELA OLIVEIRA SANTOS:31768515883
Assinado de forma digital por PAMELA OLIVEIRA SANTOS:31768515883
Dados: 2022.10.07 09:17:00 -03'00'

PAMELA OLIVEIRA SANTOS:31768515883
Assinado de forma digital por PAMELA OLIVEIRA SANTOS:31768515883
Dados: 2022.10.07 09:17:19 -03'00'

.0
Local

sexta-feira, 7 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome : Pamela Oliveira Santos Guimarães
CREA/CAU: 5068975936
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: Pamela Oliveira Santos Guimarães
CREA/CAU: 5068975936
ART/RRT: