22/11/2023 16:44:36
SPGG/COORD/OBRAS/4816811
CR 0029/23 - SUSPENSO
797

PROA Processos Administrativos e-Gov
22080200000541

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

OBRA: CENTRAL DE POLICIA - LAJEADO/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PRAZO EM MESES																		ACUMULADO
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	801.229,21	120.184,38	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	40.061,46	801.229,21
		%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	30.867,86	18.520,72	12.347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.867,86
		%	60%	40%																	100%
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES PRÉDIO	203.630,94	0,00	61.089,28	71.270,83	71.270,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.630,94
		%		30%	35%	35%															100%
4	SUPERESTRUTURA	2.943.496,20	0,00	0,00	0,00	588.699,24	588.699,24	588.699,24	588.699,24	588.699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943.496,20
		%				20%	20%	20%	20%	20%											100%
5	PAREDES E PAINEIS	871.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.991,98	217.991,98	217.991,98	217.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.967,91
		%						25%	25%	25%	25%										100%
6	ESQUADRIAS	890.524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.631,16	222.631,16	222.631,16	222.631,16	0,00	890.524,65
		%														25%	25%	25%	25%		100%
7	COBERTURA	302.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.707,80	75.707,80	75.707,80	75.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.831,20
		%									25%	25%	25%	25%							100%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	23.540,29	0,00	0,00	0,00	11.770,15	3.531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,04	2.354,03	2.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,29
		%				50%	15%					15%	10%	10%							100%
9	REVESTIMENTOS	553.961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.490,48	138.490,48	138.490,48	138.490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.961,91
		%									25%	25%	25%	25%							100%
10	PAVIMENTAÇÃO	673.948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.487,15	168.487,15	168.487,15	168.487,15	0,00	0,00	0,00	0,00	673.948,58
		%											25%	25%	25%	25%					100%
11	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	82.920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,08	20.730,08	20.730,08	20.730,08	0,00	82.920,32
		%														25%	25%	25%	25%		100%
12	PINTURA	313.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.308,02	78.308,02	78.308,02	78.308,02	313.232,08
		%															25%	25%	25%	25%	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	525.599,02	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	52.559,90	52.559,90	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	26.279,95	525.599,02
		%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,71	4.691,71	4.691,71	4.691,71	4.691,71	4.691,71	4.691,71	4.691,71	4.691,71	4.691,71	0,00	0,00	0,00	46.917,12
		%						10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	178.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,52	17.820,52	17.820,52	17.820,52	17.820,52	17.820,52	17.820,52	17.820,52	17.820,52	17.820,52	0,00	0,00	0,00	178.205,18
		%						10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
16	LOUÇAS E METAIS	93.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.688,53	32.688,53	28.018,74	0,00	93.395,81
		%															35%	35%	30%		100%
17	BANCADAS	22.504,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.252,27	11.252,27	0,00	22.504,53
		%																50%	50%		100%
18	SPDA	24.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,67	4.877,67	4.877,67	4.877,67	4.877,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,36
		%					20%	20%	20%	20%	20%										100%
19	CLIMATIZAÇÃO	456.853,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.370,79	91.370,79	91.370,79	91.370,79	91.370,79	0,00	0,00	456.853,95
		%												20%	20%	20%	20%	20%			100%
20	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES	89.588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.356,11	31.356,11	13.438,33	13.438,33	89.588,88
		%															35%	35%	15%	15%	100%
21	INSTALAÇÕES ESPECIAIS - ELEVADORES	356.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.672,38	124.672,38	106.862,04	356.206,80
		%																35%	35%	30%	100%
22	BRISES	850.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.135,58	212.612,98	212.612,98	170.090,38	850.451,92
		%															30%	25%	25%	20%	100%
23	LETREIROS E BRASÃO	29.832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,20	29.832,20

22/11/2023 16:44:36 SPGG/COORD/OBRAS/4816811 CR 0029/23 - SUSPENSO 798

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO																					
OBRA: CENTRAL DE POLICIA - LAJEADO/RS																					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PRAZO EM MESES																		ACUMULADO
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º	11º	12º	13º	14º	15º	16º	17º	18º	TOTAL
		%																		100%	100%
24	ÁREAS EXTERNAS	302.923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.438,51	45.438,51	45.438,51	45.438,51	45.438,51	45.438,51	30.292,34	0,00	302.923,41
		%											15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%		100%
25	PASSEIO / CALÇADA	92.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.321,69	27.704,31	32.321,69	0,00	92.347,69
		%															35%	30%	35%		100%
26	LIMPEZA FINAL DA OBRA	9.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,83	9.963,83
		%																		100%	100%
TOTAL		10.771.329,85																			
TOTAL MENSAL			164.985,05	139.777,84	137.612,24	738.081,63	663.449,37	926.702,48	926.702,48	900.422,53	525.921,57	306.582,96	519.331,60	610.702,39	394.150,09	637.511,33	898.834,11	965.106,55	840.619,41	474.836,22	10.771.329,85
			2%	1%	1%	7%	6%	9%	9%	8%	5%	3%	5%	6%	4%	6%	8%	9%	8%	4%	100%
TOTAL ACUMULADO			164.985,05	304.762,89	442.375,13	1.180.456,75	1.843.906,12	2.770.608,60	3.697.311,08	4.597.733,61	5.123.655,18	5.430.238,15	5.949.569,75	6.560.272,14	6.954.422,23	7.591.933,56	8.490.767,68	9.455.874,23	10.296.493,63	10.771.329,85	10.771.329,85
			2%	3%	4%	11%	17%	26%	34%	43%	48%	50%	55%	61%	65%	70%	79%	88%	96%	100%	100%

Tiago Augusto Klein:02229010042

Assinado de forma digital por Tiago Augusto Klein:02229010042
Dados: 2023.10.23 15:34:46 -03'00'

PROA Processos Administrativos e-Gov
22080200000541