Cronograma Fisico-Financeiro

dezembro-24

Obra: Construção de sede própria para a Unidade em Cruz Alta/ RS, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – Uergs
Cliente: Unidade da Uergs em Cruz Alta
Área de Intervenção: 1,055,00 m2
Valor Tot R$ 5,404,742,78
Valor ser R$ 4,253,557,09

Endereço: Rua Carlos Frederico Drumn 454
Cidade: Cruz Alta RS

Rua Carlos Frederico Drumn 454
Cruz Alta RS
MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI: RS DEZEMBRO 2024

Item	Descrição	Total	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%	MÊS 5	%	MÊS 6	%	MÊS 7	%	MÊS 8	%	MÊS 9	%	MÊS 10	%	MÊS 11	%	MÊS 12	%	MÊS 13	%	MÊS 14	%	MÊS 15
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 51,122,09	44,00%	R$ 22,493,72	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88	4,00%	R$ 2,044,88
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 107,396,10	50,00%	R$ 53,698,05	20,00%	R$ 21,479,22	20,00%	R$ 21,479,22	10,00%	R$ 10,739,61		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
3	LIMPEZA DA OBRA	R$ 71,864,25	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	5,00%	R$ 3,593,21	10,00%	R$ 7,186,42	10,00%	R$ 7,186,42	10,00%	R$ 7,186,42	10,00%	R$ 7,186,42	10,00%	R$ 7,186,42
4	INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 152,206,29	50,00%	R$ 76,103,15	40,00%	R$ 60,882,52	10,00%	R$ 15,220,63		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
5	SUPRAESTRUTURA	R$ 1,359,770,85	20,00%	R$ 271,954,17	30,00%	R$ 407,931,25	30,00%	R$ 407,931,25	20,00%	R$ 271,954,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
6	PAREDES E PAINÉIS	R$ 203,074,49		R$ -		R$ -	15,00%	R$ 30,461,17	15,00%	R$ 30,461,17	10,00%	R$ 20,307,45	40,00%	R$ 81,229,80		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 40,614,90		R$ -		R$ -
7	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 526,283,59		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 105,256,72	20,00%	R$ 105,256,72		R$ -	50,00%	R$ 263,141,80		R$ -	10,00%	R$ 52,628,36		R$ -		R$ -
8	BRISES	R$ 139,190,66		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	70,00%	R$ 97,433,46	30,00%	R$ 41,757,20		R$ -		R$ -
9	COBERTURA	R$ 197,407,36		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 98,703,68	50,00%	R$ 98,703,68		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	R$ 177,460,98		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 88,730,49	50,00%	R$ 88,730,49		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11	REVESTIMENTO (interno e externo)	R$ 277,437,93		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 83,231,38	40,00%	R$ 110,975,17	30,00%	R$ 83,231,38		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
12	FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS	R$ 26,900,13		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 13,450,07	50,00%	R$ 13,450,07		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
13	PINTURA	R$ 211,412,39		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 42,282,48	10,00%	R$ 21,141,24	30,00%	R$ 63,423,72	30,00%	R$ 63,423,72		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 21,141,24
14	PAVIMENTAÇÕES (PISOS E RODAPÉS)	R$ 265,576,85		R$ -		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 26,557,69		R$ -	20,00%	R$ 53,115,37		R$ -	30,00%	R$ 79,673,06		R$ -	20,00%	R$ 53,115,37	20,00%	R$ 53,115,37		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15	BANCADAS DE TRABALHO	R$ 87,938,90		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 26,381,67	20,00%	R$ 17,587,78	20,00%	R$ 17,587,78	30,00%	R$ 26,381,67		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R$ 155,108,99		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 15,510,90		R$ -	10,00%	R$ 15,510,90	9,00%	R$ 13,959,81	50,00%	R$ 77,554,50	21,00%	R$ 32,572,89		R$ -		R$ -		R$ -
17	INST. HIDRÁULICAS, SANIT. E DE GÁS - TUBOS E CONEXÕES ÁGUA FRIA	R$ 35,100,59		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 10,530,18	30,00%	R$ 10,530,18	40,00%	R$ 14,040,23		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
18	INST. HIDRÁULICAS, SANIT. E DE GÁS - TUBOS E CONEXÕES ESGOTO SAN	R$ 178,521,99		R$ -	20,00%	R$ 35,724,40	20,00%	R$ 35,724,40	20,00%	R$ 35,724,40	6,00%	R$ 10,717,32	30,00%	R$ 53,586,60	4,00%	R$ 7,144,88		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19	FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO	R$ 31,178,89		R$ -	20,00%	R$ 6,235,78	40,00%	R$ 12,471,56	40,00%	R$ 12,471,56		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20	RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO TÉRREO / ÁGUA REÚSO	R$ 30,268,01	20,00%	R$ 6,053,60	30,00%	R$ 9,080,40	30,00%	R$ 9,080,40	20,00%	R$ 6,053,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
21	DRENAGEM	R$ 70,309,85		R$ -	20,00%	R$ 14,061,97	20,00%	R$ 14,061,97	20,00%	R$ 14,061,97	6,00%	R$ 4,218,59	30,00%	R$ 21,092,98	4,00%	R$ 2,812,39		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
22	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - GÁS GLP	R$ 34,383,19		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 10,314,96	30,00%	R$ 10,314,96	40,00%	R$ 13,753,27		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
23	ABRIGO DE CILINDROS - GÁS GLP	R$ 6,081,87		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 6,081,87		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
24	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA	R$ 321,752,18		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 64,350,44	20,00%	R$ 64,350,44	20,00%	R$ 64,350,44	10,00%	R$ 32,175,22	10,00%	R$ 32,175,22	20,00%	R$ 64,350,44		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
25	ENTRADA DE ENERGIA	R$ 6,374,60	100,00%	R$ 6,374,60		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
26	REDE ESTABILIZADA	R$ 36,375,21		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 7,275,04		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 10,912,56	30,00%	R$ 10,912,56	10,00%	R$ 3,637,52	10,00%	R$ 3,637,52		R$ -		R$ -		R$ -
27	CABEAMENTO ESTRUTURADO	R$ 153,029,01		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 30,605,80		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 45,908,70	30,00%	R$ 45,908,70	10,00%	R$ 15,302,90	10,00%	R$ 15,302,90		R$ -		R$ -		R$ -
28	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SPDA	R$ 94,367,51		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 18,873,50	20,00%	R$ 18,873,50	30,00%	R$ 28,310,25	20,00%	R$ 18,873,50		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	10,00%	R$ 9,436,75
29	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - REDE HIDRAULICA	R$ 51,824,39		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	20,00%	R$ 10,364,88	20,00%	R$ 10,364,88	30,00%	R$ 15,547,32	30,00%	R$ 15,547,32		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
30	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EQUIPAMENTOS	R$ 14,784,79		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 7,392,40	50,00%	R$ 7,392,40		R$ -		R$ -		R$ -
31	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CAIXA ALVENARIA PARA HIDRANTE	R$ 1,405,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 1,405,84		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
32	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R$ 135,422,71		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 135,422,71		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
33	ACESSIBILIDADE	R$ 74,802,97		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 22,440,89	50,00%	R$ 37,401,48	20,00%	R$ 14,960,59		R$ -
34	CLIMATIZAÇÃO	R$ 9,777,17		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 9,777,17		R$ -
35	CERCAMENTO	R$ 105,969,75		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	15,00%	R$ 15,895,46	15,00%	R$ 15,895,46	15,00%	R$ 15,895,46	15,00%	R$ 15,895,46	20,00%	R$ 21,193,95	20,00%	R$ 21,193,95
36	SERVIÇOS FINAIS	R$ 2,760,42		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	50,00%	R$ 828,13		R$ -		R$ -	30,00%	R$ 828,13	70,00%	R$ 1,932,29
TOTAL		R$ 5,404,742,78	8,15%	R$ 440,270,50	10,38%	R$ 561,033,63	10,21%	R$ 552,068,70	7,65%	R$ 413,262,26	7,15%	R$ 386,212,40	12,02%	R$ 649,598,63	5,47%	R$ 295,430,17	8,31%	R$ 448,867,32	6,30%	R$ 340,271,26	6,02%	R$ 325,212,76	8,73%	R$ 471,652,92	3,77%	R$ 203,806,82	3,65%	R$ 197,528,71	1,04%	R$ 55,991,15	1,16%	R$ 62,935,54
L ACUMULADO			8,15%	R$ 440,270,50	18,53%	R$ 1,001,304,13	28,74%	R$ 1,553,372,83	36,39%	R$ 1,967,035,09	43,54%	R$ 2,353,247,49	55,56%	R$ 3,002,846,12	61,03%	R$ 3,298,276,29	69,33%	R$ 3,747,143,61	75,63%	R$ 4,087,414,87	81,65%	R$ 4,412,727,63	90,37%	R$ 4,884,380,55	94,14%	R$ 5,088,287,37	97,80%	R$ 5,285,816,08	98,84%	R$ 5,341,807,23	100,00%	R$ 5,404,742,78

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA CECILIA LIBRELOTTO SEGUI
Data: 05/08/2025 17:11:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROA Processos Administrativos e-Gov
2519500001424 8